



जोतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
जोतपुर, बारा

जोतपुर, बारा

योजना शाखा पन्मुख बालाराम खड्का १८४८०४४१२, योजना शाखा : १८५५०२२११० शहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख ई. रामनरेश यादव १८५५०४८६५०

योजना शाखा पन्मुख बालाराम खड्का १८४८०४४१२, योजना शाखा : १८५५०२२११० शहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख ई. रामनरेश यादव १८५५०४८६५०

योजना शाखा पन्मुख बालाराम खड्का १८४८०४४१२, योजना शाखा : १८५५०२२११० शहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख ई. रामनरेश यादव १८५५०४८६५०

योजना शाखा पन्मुख बालाराम खड्का १८४८०४४१२, योजना शाखा : १८५५०२२११० शहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख ई. रामनरेश यादव १८५५०४८६५०

योजना शाखा पन्मुख बालाराम खड्का १८४८०४४१२, योजना शाखा : १८५५०२२११० शहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख ई. रामनरेश यादव १८५५०४८६५०

योजना शाखा पन्मुख बालाराम खड्का १८४८०४४१२, योजना शाखा : १८५५०२२११० शहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख ई. रामनरेश यादव १८५५०४८६५०

क्र.सं. ना नं	योजना तथा कार्यक्रमहरूको नाम	विनियोजनको किसिम	वडा नं.	विनियोजित रकम	ईष्टिमेट रकम	सम्प्लोता मिति	कार्यसम्पन्न मिति	दोषो पक्ष()	दोषो पक्षको सम्पर्क व्यक्ति	दोषो पक्षको सम्पर्क नाम
१	नदि नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापन	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१३	१००००००/-	९५१८९७.३१/-	०६/३०/२०७९	०७/२०/२०७९	ए.बि.सी. कन्स्ट्रक्सन एण्ड विन्डर्स प्रा.लि. (८४३३८७.००)	ए.बि.सी. कन्स्ट्रक्सन एण्ड विन्डर्स प्रा.लि.	९८४५०९४४६६
२	बर्हिङ्गा सेन्टर अथुरो भवन मर्मत सन्धार	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२	१००००००/-	९९९८७८.५८/-	०८/०२/२०७९	०९/२०/२०७९	गौतम निर्माण सेवा () (८६३६४८.९५)	गौतम निर्माण सेवा	९८५५०२४८१४
३	शानीनाई मन्दिर मर्मत	८०२२१३०२२२९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं. २९	२९	४०००००/-	३९९४६२.०६/-	१०/०४/२०७९	१०/१०/२०७९	गुड्डु कन्स्ट्रक्सन () (३४१९२१.२४)	गुड्डु कन्स्ट्रक्सन	९८४५०९४४६६
४	देव आश्रम टोलना चर्च मर्मत तथा निर्माण	८०२२१३०२२२९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं. ४	४	२००००००/-	१९९७९६.९०/-	१०/१०/२०७९	१०/२०/२०७९	हिमालय कन्स्ट्रक्सन () (१७६९९९.१६)	हिमालय कन्स्ट्रक्सन	९८४५०९४४६६
५	श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय केचनपुरादेकस टोल) कम्पाउण्ड वाल निर्माण	८०२२१३०२२२० जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं. २०	२०	७००००००/-	६९८८७९.५०/-	११/०२/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	प्रांशु कन्स्ट्रक्सन () (५८४७४१.७७)	प्रांशु कन्स्ट्रक्सन	९८४५०९४४६६
६	नकुलको घरबाट पूर्व क्षेत्रिय बाटो सम्म आरम्भको घरबाट जतेखाको घरसम्म मोडाहिरको घरदेखी फिद्वको घरसम्म निस्फको घरदेखी शेष समिहलको घरसम्म रामराजाको घरदेखी निरिजनको घरसम्म ब्रह्मको घरदेखी कर्माको चातारा सम्म सबजानको घरदेखी दुखा रायको घरसम्म ग्राभेल	८०२२१३०२२२० जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं. २०	२०	९००००००/-	८९८८४८.०९/-	११/३०/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	नयाँ निर्माण संसार कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. () (७५३२१५.९६)	नयाँ निर्माण संसार कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.	९८४५०९४४६६
७	दुर्गा मन्दिर जाने बाटो ढलान तथा नाला निर्माण	८०२२१३०२२२० जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं. ४	४	१०००००००/-	९९९९६२.७९/-	१२/२१/२०७९	०१/०५/२०८०	कृष्ण चर्तुभुज निर्माण सेवा () (८३३३७९.४१)	कृष्ण चर्तुभुज निर्माण सेवा	९८४५०९४४६६
८	नाला निर्माण अंसारलको घरदेखि अकिन मियाको घरसम्म	८०२२१३०२२२४ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं. २४	२४	१००००००/-	९९९९०९.०६/-	१२/०२/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	समसेर कन्स्ट्रक्सन () (८४३३८७.७६)	समसेर कन्स्ट्रक्सन	९८४५०९४४६६
९	वडाभरी स्लेप ढलान तथा कल धारा निर्माण		२३	८००००००/-	७९४२९४.८८/-	१२/०६/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	सुगान्धी निर्माण सेवा () (६५२६७०.८७)	सुगान्धी निर्माण सेवा	९८४५०९४४६६

१०	४६४ नाला निर्माण दक्षिण टोल	८०२२१३०२२४ जीतपुरसिमरा उप महाानगरपालिकावडा नं २४	२४	१००००००/-	९९७६०२.९२/-	१२/०८/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	बाबा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सन्तान्यर्स प्रा.लि। (८३७४३०.४४)	बाबा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सन्तान्यर्स प्रा.लि.	९८४१०८०८०७
११	पश्लेयामा विसुको घरदेखि दक्षिणपट्टी नाला सहित बाटो निर्माण	८०२२१३०२२०१ जीतपुरसिमरा उप महाानगरपालिकावडा नं.१	१	९००००००/-	८९७७३७.६३/-	१२/०७/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	प्रधान ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड सन्तान्यर्स (७६१७०३.७०)	प्रधान ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड सन्तान्यर्स	९८१०२०००१९८
१२	भक्तिनगर टोलमा नाला र बाटो निर्माण	३:	१	९००००००/-	८९९९२०.११/-	१२/१०/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	मायादेवी कन्स्ट्रक्सन एण्ड डेक्कीपमेन्ट (७५५६०६.२८)	मायादेवी कन्स्ट्रक्सन एण्ड डेक्कीपमेन्ट	०
१३	नाला तथा बाटो ढलान (करमुलाह नियाको घर देखि भोला नियाको घरसम्म)	८०३२१३०२२२४ जीतपुरसिमरा उप महाानगरपालिकावडा नं. २४	२४	५००००००/-	४९७७९३.३५/-	१२/१२/२०७९	०१/०३/२०८०	अतिश कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि। (४१७१४०.४२)	अतिश कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	०
१४	रानटोल सानुदायिक भवन नजिक लेनबाटोला कलभेट निर्माण	८०३२१३०२२०९ जीतपुरसिमरा उप महाानगरपालिकावडा नं. ९	९	५००००००/-	४९६९६८.८२/-	१२/१२/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	न्यु श्याम निर्माण सेवा (४१८३७४.५८)	न्यु श्याम निर्माण सेवा	९८०६८२०५३९
१५	ठुलो मओडिअरियामा रहेको भुइँया बाबा मन्दिर निर्माण	८०३२१३०२२२९ जीतपुरसिमरा उप महाानगरपालिकावडा नं.१९	१९	१०००००००/-	९९९९२५.९७/-	१२/१२/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	दामिनी कन्स्ट्रक्सन (८३८८८१.४४)	दामिनी कन्स्ट्रक्सन	०
१६	अनित लनाको घर देखि सूर्य पाँडेनको घरसम्म र पूर्ण गुरुङ ब्रदर्थीको घरको विचको बाटो हुँदै पश्चिम ढलानसम्म नाला बाटो निर्माण	८०३२१३०२२०१ जीतपुरसिमरा उप महाानगरपालिकावडा नं.१	१	१०००००००/-	९९३५४२.२८/-	१२/२१/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	शेर कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्भे प्रा.लि। (८२३३८०.२५)	शेर कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्भे प्रा.लि.	९८४५२३२२३
१७	केशव कर्कीको घरदेखि उत्तर पट्टी पूर्व पश्चिम बाटो निर्माण तथा नाला निर्माण	८०३२१३०२२०१ जीतपुरसिमरा उप महाानगरपालिकावडा नं.१	१	९००००००/-	८९३५७७.६६/-	१२/२२/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	महामाया कन्स्ट्रक्सन (७५८८५२९०)	महामाया कन्स्ट्रक्सन	९८४५०३९७५४
१८	सुरदा थापाको घर अगाडी र मगर सचको भवन देखि पश्चिम दक्षिण नाला निर्माण	६:	१	१००००००/-	९९४६०७.५३/-	१२/२६/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	थापा ब्रदर्स डिलिङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि। (८४५१८०.००)	थापा ब्रदर्स डिलिङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	०
१९	विकाससिल चोकको अगाडी पट्टी अगाडी नाला निर्माण	८०३२१३०२२०१ जीतपुरसिमरा उप महाानगरपालिकावडा नं.१	१	५००००००/-	४९६९४४.९३/-	१२/३०/२०७९	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	अर्जुन निर्माण सेवा (४२०५२२०)	अर्जुन निर्माण सेवा	९८४५७१३७३१
२०	कराते खेल भुइँ ढलान निर्माण (हल निर्माण)	८०३२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महाानगरपालिका	१	१००००००/-	९९९००३.१४/-	०१/०३/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	निहारिका निर्माण सेवा (८३८१७५.००)	निहारिका निर्माण सेवा	९८५५०६८९५२
२१	सामुदायिक भवन निर्माण (उत्तरी वारी टोल)	८०३२१३०२२१८ जीतपुरसिमरा उप महाानगरपालिकावडा नं.१८.	१८	८००००००/-	७९९०५६.९१/-	०१/०३/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	आशा कन्स्ट्रक्सन (६७१३५९.९५)	आशा कन्स्ट्रक्सन	९८४१००८०९७
२२	जैतापुर देखि रामनगर जाने बाटोमा यावले नर्स कर्म	८०३२१३०२२१७ जीतपुरसिमरा उप महाानगरपालिकावडा नं.१७	१७	६५०००००/-	६३५५०९.७५/-	०१/०७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	प्रसाई निर्माण सेवा (५४४३८५.७०)	प्रसाई निर्माण सेवा	९८५५०१८९१८
२३	पासवान टोल धर्मशालाको जग्गा संरक्षण	८०३२१३०२२०५ जीतपुरसिमरा उप महाानगरपालिकावडा नं.५	५	७००००००/-	६९९९८२.०६/-	०१/०५/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	आर.आर.चौधरी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि। (५८७४०२.८०)	आर.आर.चौधरी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	९८५५०२४८१८

24	राम देवरा शिव मन्दिर निर्माण	२५	१००००००/-	१९६६७८९८/-	०१/०७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	एकसल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि. (२३८२६४९३)	एकसल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा. लि.	१८७९९०८६४३
25	अधुरा मन्दिर निर्माण बित्तपुर	२६	१०८०००००/-	७९८८९२९५९/-	०१/०७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	आरटी कन्स्ट्रक्सन (६७९९६७८०)	आरटी कन्स्ट्रक्सन	१८९९८२२८८९
26	पछाडी टोल-रूपा पुरीको घर पश्चिम पक्की नाला निर्माण	२७	७६००००००/-	५९९९९८८३७/-	०१/०७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	आर्लोक कन्स्ट्रक्सन (४९२४६९४५)	आर्लोक कन्स्ट्रक्सन	१८४५०५९६२९
27	खाल्का टोलनामा ककी नाला निर्माण	२८	७८५०००००/-	८२५०७६८४४/-	०१/०७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	आकाश कन्स्ट्रक्सन (६९८२९९२५)	आकाश कन्स्ट्रक्सन	०
28	पक्की नाला नामा डक्कन निर्माण	२९	१८००००००/-	७७७८२९५९/-	०१/०८/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	विशिन निर्माण सेवा (६७०६४५५८)	विशिन निर्माण सेवा	०
29	अधुरा वडा कार्यालय भवन निर्माण	३०	४९००००००/-	८७६०५४८३०/-	०१/०८/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	बल्लु कन्स्ट्रक्सन (७५८०३७९५)	बल्लु कन्स्ट्रक्सन	१८५५०२४९०९
30	श्री सरस्वती मा.वि.को अधुरा भवन निर्माण	३१	१९८००००००/-	७९००९९८२८/-	०१/१२/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	पुष्पा कन्स्ट्रक्सन (६६३६४९२८)	पुष्पा कन्स्ट्रक्सन	१८६३००७६४०
31	रामनाथ शिव मन्दिर निर्माण	३२	६९०००००००/-	९७७४७४७२८/-	०१/१२/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	निरंजन निर्माण सेवा (८४५८६७७७)	निरंजन निर्माण सेवा	०
32	देवनाथपानीको घर देखि रसिद नियाको घरसम्म बाटो ढलान तथा नाला निर्माण	३३	२३५००००००/-	४८५५५३३६८/-	०१/१२/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	जय बजरंग बलि निर्माण सेवा (४८८५४८२०)	जय बजरंग बलि निर्माण सेवा	१८०५३७६९७६
33	नरसिम टोलको श्री जन सामुदायिक विद्यालय निर तटबन्ध	३४	१९९०००००००/-	९७७८५६८९८/-	०१/१२/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	आर के कन्स्ट्रक्सन (८३९९३२७७)	आर के कन्स्ट्रक्सन	१८०७५२०६२
34	नरसिंह पछाडी हुदै मेनरोड सम्म पक्की नाला निर्माण र मेनरोडमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	३५	७८००००००/-	७६६०८४७३८/-	०१/१२/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	शानि कन्स्ट्रक्सन (६५७९९४६०)	शानि कन्स्ट्रक्सन	०
35	रामजानकी मन्दिर निर धर्मशाला निर्माण बलुवा	३६	१०९०००००००/-	९७७४७२२४८/-	०१/१२/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	दिप कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. (८५९६५९५५)	दिप कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.	१८५५०३५५९६
36	जान बहादुर तामाको घर देखि पश्चिम उत्तर पूर्व नाला निर्माण	३७	१८००००००/-	७८२७२६९८८/-	०१/१२/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	ए.बि.सी. कन्स्ट्रक्सन एण्ड विन्डर्स प्रा. लि. (६६४८३७५५)	ए.बि.सी. कन्स्ट्रक्सन एण्ड विन्डर्स प्रा. लि.	१८४५०९४४६६
37	स्वास्थ्य चौकी जीतपुरमा कम्पाउण्ड पछाल निर्माण	३८	१००००००००/-	९५७५६३३३८/-	०१/१२/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन (८२९९०६४०)	लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन	१८६५३६०५६२
38	जीतपुर रातोपुत्र नजिक मसानघाट निर्माण	३९	७९०००००००/-	९५७४८९४९८/-	०१/१२/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	राधे राधे निर्माण सेवा (८२९५३८००)	राधे राधे निर्माण सेवा	०

३९	५५८	ईनवासिरा बाट पुर्व जाने बाटोमा कलभट निर्माण	८०२२१३०२२११ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं.११	११	८५०००००/-	८३१२४३.४१/-	०१/१९/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	बौधीमाई निर्माण सेवा (७१३३९९.८५)	बौधीमाई निर्माण सेवा	९८०३०७७९/८७
४०	५६१	हनुमान मन्दिर छेउमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा धर्मशाला निर्माण	८०२२१३०२२११ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं.११	११	१०००००००/-	९७४९१२.६९/-	०१/२१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	ताज विल्डर्स (८४०६१९.३०)	ताज विल्डर्स	९८१५२३६६६३
४१	९५	वडा नं. २ मुसनीमाई टोल देखि ३ नं. बालुवा टोल जाने बाटो निर्माण	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	०	१०००००००/-	९७८३३४.३४/-	०१/२५/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	निशान कन्स्ट्रक्सन (८३९०५३.३६)	निशान कन्स्ट्रक्सन	९८४५२५९४३
४२	५६२	महादेव मन्दिर देखि उत्तर पश्चिम र सुवासको घर माथि सम्म नाला निर्माण	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१	१०००००००/-	९७८०५९.३२/-	०१/२५/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	समाट निर्माण सेवा (८३६४५०.२०)	समाट निर्माण सेवा	९८४५१६६८५२
४३	२४०	गम्हरगाँवा टोलमा जुगल महतोको घरदेखि रामानन्द महतोको घरसम्म ढलान	८०२२१३०२२०८ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं.८	८	१०००००००/-	९७७५२७.६५/-	०१/२७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	पुजा निर्माण सेवा (८५३४४१.०५)	पुजा निर्माण सेवा	
४४	५६४	ने.रा.आ.वि.आमाडाको जनशक्ती तथा अन्य अनुदान र सिसरिया गणेश महतोको घर देखि बेलास यादवको घर सम्म बाटो ढलान	८०२२१३०२२११ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं.११	११	९००००००/-	८७८०४७.६९/-	०१/२७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	अरनिको कन्स्ट्रक्सन (७५७४१५.६०)	अरनिको कन्स्ट्रक्सन	०
४५	५६३	खैसौल परमानन्द यादवको घर देखि सिताराम माझीको घर सम्म बाटो ढलान र वडाभैरौको लागि चापाकल	८०२२१३०२२११ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं.११	११	१०००००००/-	९७५४८७.२८/-	०१/२७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	आलम निर्माण सेवा (८४१६५७.००)	आलम निर्माण सेवा	०
४६	५६८	देवश्रम पार्कको डि.पि.आर निर्माण	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	४	५००००००/-	४९७०३०.५०/-	०१/२७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	एस.टिम.कन्सलटेन्सी (४२६०००.००)	एस.टिम.कन्सलटेन्सी	९८५५०६९५२९
४७	२१८	बकुलियामा खेलमैदान व्यवस्थापन	८०२२१३०२२०५ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं.५	५	५००००००/-	४७८६३७.६१/-	०१/२७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	गौतम कन्स्ट्रक्सन (४१११०९.८०)	गौतम कन्स्ट्रक्सन	९८५५०२४९०२
४८	५७०	बिच टोलको मोक्तममा देवाल निर्माण र ईदगाहमा टायल मार्बल लगाउने		२३	८००००००/-	७७९९५८.७३/-	०१/२७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	डि.सिग्मा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि (६७२४२८.७५)	डि.सिग्मा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि	९८१३४३४८१८
४९	२४४	लोहसण्डा टोलमा सुरेश सिंहको घरदेखि उमेश महतोको घरसम्म माटो पुर्ने	८०२२१३०२२०८ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं.८	८	०/-	०.००/-	०१/२७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	शिवम् कन्स्ट्रक्सन (६८१५०९.८१)	शिवम् कन्स्ट्रक्सन	९८०७२९९३९४
५०	२४३	लोहसण्डा टोलमा देवलाल महतोको घरदेखि गणेश राउतको घरसम्म बाटो ढलान	८०२२१३०२२०८ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं.८	८	८००००००/-	७८१४२२.४७/-	०१/२७/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	शिवम् कन्स्ट्रक्सन (६८१५०९.८१)	शिवम् कन्स्ट्रक्सन	९८०७२९९३९४
५१	२४१	रमौली टोलमा जेगिन्द्र कुशवाहाको घरदेखि रामेश्वर कुशवाहाको घरसम्म नाला निर्माण	८०२२१३०२२०८ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं.८	८	८००००००/-	७८१२९७.४८/-	०१/२८/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	सुजित निर्माण सेवा (६८०५९०.४४)	सुजित निर्माण सेवा	९८६१४४०३५५
५२	५६९	राधाकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति देखि सुरज बैधको घर अगाडी नाला निर्माण	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२	१०००००००/-	९७५९७०.६८/-	०१/२८/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	भिष्मा निर्माण सेवा (८३७०६४.७५)	भिष्मा निर्माण सेवा	९८५४०३५५

५३	४६७	माटा पुरी बाटो मर्मत संभार वडाअपरि	८०२२१३०२२२४ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं. २४	२४	५७९०००/-	५६४४३८.६९/-	०१/२८/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	तिमल्सिना विल्डर्स (४७९७२२.५०)	तिमल्सिना विल्डर्स	९८४१००८०९७
५४	९१	लक्ष्मी भाउजुको घर देखि दिपा पौडेलको घरसम्म नाला र सडक निर्माण	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	०	१००००००/-	९७८३५४.०३/-	०१/२८/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	बुद्ध निर्माण सेवा (८३८९२५.३१)	बुद्ध निर्माण सेवा	९८४५१८५१५०
५५	५७५	सिमरा अस्पतालमा हेमोडायलाइसिस सेवा संचालन	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२	१००००००/-	९२३४३२.१५/-	०१/२८/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	ईमरान कन्स्ट्रक्सन (७९००१७.३२)	ईमरान कन्स्ट्रक्सन	९८५५०२५६९६
५६	५७६	नाला निर्माण छठीघाट देखि कुशनन्दको घरसम्म, सिमरा टोलमा दलित बस्तिमा अतिथि गृह निर्माण		१२	१००००००/-	९७५४५१.०६/-	०१/२८/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	रियन्स निर्माण सेवा (८४३०३१.०२)	रियन्स निर्माण सेवा	९८४०८३२२३५
५७	४६६	बाटो ग्रेवल गर्ने वडा भरि	८०२२१३०२२२४ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं. २४	२४	७०००००/-	६८२४४२.१९/-	०१/२९/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	अर्नव निर्माण सेवा (५८२३१७.८०)	अर्नव निर्माण सेवा	०
५८	२८८	छठघाटमा तारजाली र भर्याङ्ग निर्माण	८०२२१३०२२१२ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं. १२	१२	५०००००/-	४८८६१३.४५/-	०१/२९/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	दिव्या निर्माण सेवा (४२०८४८.३०)	दिव्या निर्माण सेवा	०
५९	५७३	भ्याट अफिस अगाडी नाला निर्माण	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२	५०००००/-	४८८९१९.०२/-	०१/२८/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	आर्यन निर्माण सेवा (४१९५६४.६५)	आर्यन निर्माण सेवा	०
६०	२३७	इमलीप्रती टोलमा रामचन्द्र साहको घरदेखि पुर्वजाने बाटोमा ओम साहको घर हुँदै दधारिका रायभरको घरसम्म ढलान	८०२२१३०२२०८ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं. ८	८	१००००००/-	८७३१९४.३६/-	०१/२९/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	एच.आर.आर कन्स्ट्रक्सन (७५५५१७.९६)	एच.आर.आर कन्स्ट्रक्सन	०
६१	२००	पशु सहकारी जाने सडक ढलान तथा निर्माण	८०२२१३०२२०४ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिकावडा नं. ४	४	१००००००/-	९६८००७.७२/-	०१/२९/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	निजगढ पोखेल कन्स्ट्रक्सन (८५६६४४.००)	निजगढ पोखेल कन्स्ट्रक्सन	९८५५०२११९०
६२	५८०	अधुरो गुम्बा टोलमा बाटो ढलान	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२१	८४५०००/-	८२४६३०.६१/-	०१/२९/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	रोजमेरी ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. (७१३५८४.७२)	रोजमेरी ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.	९८४५९९०१३३
६३	५८१	कल्पवृक्षक बाटो ढलान		२१	१००००००/-	९७०३८२.२६/-	०१/२९/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	नविन कन्स्ट्रक्सन (८३९५९७.७२)	नविन कन्स्ट्रक्सन	०
६४	५८२	वाण लिंगेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण तथा मर्मत संभार (वडा नं. १)	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१	५०००००/-	४७८८८५.९८/-	०१/२९/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	एलिशा कन्स्ट्रक्सन (४१४३२०.००)	एलिशा कन्स्ट्रक्सन	९८४५१३०३५७
६५	६२	कब्रगाह हुँदै नसिमटोल जाने बाटोमा पक्कि नाला निर्माण वडा ७	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	०	१००००००/-	९६८५३९.९८/-	०१/२९/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	आलोक निर्माण सेवा (८१९६८७.८०)	आलोक निर्माण सेवा	०
६६	८९	राय टोलमा सुरेन्द्रको घर देखि अमितको घरसम्म नाला निर्माण गत आ व वडा १२	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	०	६०००००/-	५८५२८४.१७/-	०१/३०/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	प्रदिप एण्ड दिलिप कन्स्ट्रक्सन (५०४९०४.५६)	प्रदिप एण्ड दिलिप कन्स्ट्रक्सन	९८४५९०८८५५
६७	५८३	सिमरा कलेज आगाडी तटबन्ध.	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२	१००००००/-	९७८११६.१९/-	०१/३०/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	अस्मिता कन्स्ट्रक्सन (८३८६४८.१६)	अस्मिता कन्स्ट्रक्सन	०

प्राप्त

६८	५८४ श्री हंश बाहिनी श्रीपुर वडा नं. १२ र १९ जोडने बाटो मर्मत	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१२१००००००/-	९७००४८.५६/-	०१/३०/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	एन.टि.बारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (८२०९८०००)	एन.टि.बारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	९८४५७७०००६
६९	५८६ टेका रोड गुदरी बजार जाने नाला निर्माण	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	७१००००००/-	९७१०३०.५९/-	०१/३०/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	एस.एन.कन्स्ट्रक्सन (८२१८२५.१०)	एस.एन.कन्स्ट्रक्सन	०
७०	५८७ मेनरोडको पश्चिम पट्टी सोलार वती जडान	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१९७०००००/-	१०१९९७७.४६/-	०१/२०/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	ई.यु.ईन्टरनेल प्रा.लि. (८४२५१६.००)	ई.यु.ईन्टरनेल प्रा.लि.	०
७१	५८८ मेन रोडको पूर्व पट्टी सोलार बती जडान	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२१८१५०००/-	८९१७९४.३५/-	०१/३०/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	मामा भन्जना निर्माण सेवा (७७१६१०.००)	मामा भन्जना निर्माण सेवा	९८२३२१६४७२
७२	५८९ वडा कार्यालय परिसरमा माटो भरी तारवार लगाउने	८०२२१३०२२०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं.९	९५०००००/-	४८८२९१.९२/-	०१/३०/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	देवि स्थान निर्माण सेवा (४१८४२.४१)	देवि स्थान निर्माण सेवा	९८४५२५३२२३
७३	६१ ईब देखि राजेश झा पक्कि नाला निर्माण वडा ७	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	०५०००००/-	४६३३३५.५९/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	मनिषा एड अशु निर्माण सेवा (४१०९३.८०)	मनिषा एड अशु निर्माण सेवा	९८११६९३८
७४	५८ आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पूर्व उत्तर नाला निर्माण	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१५०००००/-	४७६७९८.९८/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	ए.एल.जे. निर्माण सेवा (४२१४६.४५)	ए.एल.जे. निर्माण सेवा	९८५५०६७५१७
७५	५९ धर्मेश्वर महादेवको मन्दिर मर्मत सम्भार	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१५०००००/-	४७४९१४.५०/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	मनिषा कन्स्ट्रक्सन (४१८६८५.४०)	मनिषा कन्स्ट्रक्सन	९८६४५५३३३
७६	९० रायटेलको कनो ट्याक्स्यापन (आ व ०७८/०७९ को बाकी) वडा नं १२	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	०५०००००/-	४७५५६१.६२/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	बन्तना निर्माण सेवा (४२८८५०.९९)	बन्तना निर्माण सेवा	९८१२२७४८९९
७७	५९ श्री हंशबाहिनी श्रीपुर वडा नं.१२ र १९ अधुनो कन्भर्ट निर्माण	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१९१००००००/-	९४३२२६.०३/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	खड्का एण्ड ब्रदर कन्स्ट्रक्सन (८३४७१३.३०)	खड्का एण्ड ब्रदर कन्स्ट्रक्सन	९८५५०८५५१९
७८	५९ पुरानो रेल्वे स्टेशन देखि पश्चिम किनरा गिरीको घर हुदै उत्तर इमरवाना जाने बाटो	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	११००००००/-	९४८८१८.४३/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	जन्मभूमेश्वर निर्माण सेवा (८३६१२२.५०)	जन्मभूमेश्वर निर्माण सेवा	०
७९	६० कार्यालय परिसरमा पार्किङ ट्याक्स्यापन	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	७१००००००/-	९७८५८४.७५/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	के.एण्ड पी.बिल्डर्स प्रा.लि. (८६६००४.२०)	के.एण्ड पी.बिल्डर्स प्रा.लि.	०
८०	२४ सगरदिना टोमा विरेन्द्र साहको घर देखि नोबेन्द्र साहको घर सम्म छुनु चौधरीको घरदेखि रनु चौधरीको घर सम्म नाला तथा बाटो ढलान	८०२२१३०२२०८ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं.८	८८८१०००/-	८३८४५४.७२/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	सुप्रिया एण्ड आर्या निर्माण सेवा (७३९७६२.९४)	सुप्रिया एण्ड आर्या निर्माण सेवा	०
८१	११ जीतपुरको रातोपल नजिक मसानघाट निर्माण	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	०१००००००/-	९८०५००.००/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	०	०	०
८२	६० राजघट्टा चौधरी टोलमा ईनार देखि पूर्व गल्लि सम्म बाटो ढलान	८०२२१३०२१०९ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१४१००००००/-	९२७३९१.००/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	रौनक कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स (८२०७००.००)	रौनक कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स	०

धुप

सि

८३	६०५	खड्ग श्रेष्ठको घर देखि बबन सहको घर हुदै हाइवे सम्म बाटो निर्माण	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२ १००००००/-	९६९७२५.११/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	महावीर कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी (८२०७००.००)	महावीर कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी	
८४	६०६	अनिता चौधरीको घर छेउ सडक ढलान	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	९ ५०००००/-	४८४८३९.५५/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	राज कुमार निर्माण सेवा (४१०३३५.००)	राज कुमार निर्माण सेवा	०
८५	६०८	रामटोल नाला निर्माण	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	७ ८०००००/-	७७२५५१.२०/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	न्यु आलाक निर्माण सेवा (६५६२४०.६०)	न्यु आलाक निर्माण सेवा	०
८६	६१०	कल्भर्ट निर्माण	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१३ १००००००/-	९५८६३४.४१/-	०२/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	शिरु कन्स्ट्रक्सन (८४६५७९.१२)	शिरु कन्स्ट्रक्सन	९८
८७	६११	कमलेश झाको घरदेखि अधुरो बाटो निर्माण गर्ने	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२ ५००००००/-	४७३९४८.३२/-	०२/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	जनक कन्स्ट्रक्सन (४१९४२३.२९)	जनक कन्स्ट्रक्सन	०
८८	३३१	बाटो ग्रेबल र बाटोको ट्याक निर्माण इन्धनको व्यवस्था सहित	८०२२१३०२२१५ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं.१५	१५ ९०३०००/-	८६२१७०.६९/-	०२/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	श्रेया कन्स्ट्रक्सन (७६१२३३.००)	श्रेया कन्स्ट्रक्सन	०
८९	६१३	दक्षिणकालिन मन्दिर निर्माण तथा मर्मत संभार	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२१ ५००००००/-	४७४३९९.३१/-	०२/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	जय शम्भु भोलेनाथ कन्स्ट्रक्सन (४१९८२२.४०)	जय शम्भु भोलेनाथ कन्स्ट्रक्सन	९८४५१३६८४७
९०	३	चौधरी टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण गत आ वको वडा १२	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	० ५००००००/-	४७५४८५.६४/-	०२/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	न्यु सम्झना निर्माण सेवा (४२०७८३.७५)	न्यु सम्झना निर्माण सेवा	९८०७१०६७७७
९१	६१४	दिल्ली थपलियाको घरदेखि गोपाल दंगालको घर सम्म बाटो ढलान	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२ ५००००००/-	४७४४५२.११/-	०२/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	त्रिपाठी निर्माण सेवा (४१९८६९.१२)	त्रिपाठी निर्माण सेवा	९८४५१३०४३८
९२	६१७	अधुरो पर्यटन पथ ढलान	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२१ १०००००००/-	९७०२६४.४६/-	०२/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	श्रेया निर्माण सेवा (८३९४९४.२७)	श्रेया निर्माण सेवा	९८५५०२३४०२
९३	६१६	अधुरो बाटो ढलान	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१५ ५००००००/-	४७९००१.८२/-	०२/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	वेदिका निर्माण सेवा (४२२१२५.५०)	वेदिका निर्माण सेवा	०
९४	६१८	वडा कार्यालयको दक्षिण पट्टी बाटोमा ढलान	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२१ १०००००००/-	९७१४४१.०६/-	०२/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	प्रतिक्षा निर्माण सेवा (८४०५११.४३)	प्रतिक्षा निर्माण सेवा	९८
९५	६१९	युनिफेसन पार्कको लागि सामग्री खरिद	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	७ १०००००००/-	९७१४३५.५१/-	०२/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	पि.पि. कन्स्ट्रक्सन (८५२६७७.४४)	पि.पि. कन्स्ट्रक्सन	९८५५०२५६०५
९६	६२०	प्राथमिक स्वस्थ केन्द्र पथलैयामा भएको पुरानो शौचालय मर्मत	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१ ४५०००००/-	४०८२८४.२१/-	०२/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	तिरुपति कन्स्ट्रक्सन (३६०४२८.५०)	तिरुपति कन्स्ट्रक्सन	०
९७	६२१	लाल श्रेष्ठको घर देखि पूर्व केदार शर्माको अधुरो नाला तथा सडक ढलान	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२ ७००००००/-	६७८०३७.८८/-	०२/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	शुसिम कन्स्ट्रक्सन (५८६६३७.१८)	शुसिम कन्स्ट्रक्सन	०

१३ नं. वडा कार्यालय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तोकचर	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१३ ८०००००/-	७४८८८५८५/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	आम साई कन्स्ट्रक्सन (६६२११३८१)	आम साई कन्स्ट्रक्सन	
१३ नं. वडा कार्यालय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तोकचर	८०२२१३०२२२० जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं. २०	२० ५००००००/-	४७३१२४६५/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	जय माता दी कन्स्ट्रक्सन (५१६२४३८)	जय माता दी कन्स्ट्रक्सन	०
१०१ नं. वडा कार्यालय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तोकचर	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	२० १००००००/-	९४७२१४९५/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	जय नर्सिंह निरमा सेरा (८३८५७८७२)	जय नर्सिंह निरमा सेरा	०
१०१ नं. वडा कार्यालय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तोकचर	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	१० ८०००००/-	७९८०५०००/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	दिनमान कन्स्ट्रक्सन (६७५०००००)	दिनमान कन्स्ट्रक्सन	९८५५०३५५९६
१०१ नं. वडा कार्यालय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तोकचर	८०२२१३०२१०१ जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका	७ १००००००/-	९४७३९५७६/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	अमोद कन्स्ट्रक्सन (८३८४०३३३)	अमोद कन्स्ट्रक्सन	०
१०१ नं. वडा कार्यालय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तोकचर	८०२२१३०२२२० जीतपुरसिमरा उप महानगरपालिका वडा नं. ७	७ ५००००००/-	४६३८८५४५/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	अनुसु निर्माण सेवा (४१०५१८१०)	अनुसु निर्माण सेवा	०
१०४ नं. वडा कार्यालय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तोकचर	ईटाहा देखि दुधौरा खोला सम्म नाला निर्माण	२४ १००००००/-	९७२७७०००/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	समीक्षा निर्माण सेवा (८४००००००)	समीक्षा निर्माण सेवा	०
१०५ नं. वडा कार्यालय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तोकचर	नितारानको घर देखि नुल बाटोको उत्तर छेउमा नाला निर्माण	२४ १००००००/-	९७१९४०००/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	कृष्ण निर्माण सेवा (८४००००००)	कृष्ण निर्माण सेवा	९८४५०३४३८९
१०६ नं. वडा कार्यालय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तोकचर	वडाभेरी विद्युतिकरण तार र पोल तथा बल्टी मन्दिरको पुलको दुबैपट्टि बाटोबाट पुलमा जाने वाल निर्माण	२० १००००००/-	९७२७७०००/-	०१/३१/२०८०	कार्य सम्पन्न भइ नसकेको	नागेश्वरनाथ निर्माण सेवा (८३५०००००)	नागेश्वरनाथ निर्माण सेवा	९८४५०३४३८९

Handwritten signature

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
जोमान

Handwritten signature